Bauvorhaben:
Adresse:
e-Mail und Handy-Nr. des Bauleiters:

Voraussetzungen für die Montage, Inbetriebnahme, Übergabe und Einweisung des Nutzers sowie ggf. die Sachverständigenabnahme der RWA-Anlage

Für die Durchführung der Montage und Inbetriebnahme der RWA-Anlage bitten wir folgende Voraussetzungen zu schaffen:

O 1. Kontaktdaten des ausführenden Bauleiters, Projektplaners und ausführenden Elektrikers bekanntgeben

O 2. Montage aller Komponenten (sofern nicht durch DomoTec erledigt)

O 3. Anschluss aller Komponenten an die bauseitige Vorverkabelung

O 4. Anschluss der Tip-Tronic-Flügel/Motoren an die Vorverkabelung

O 5. Sämtliche Leitungen zwischen den einzelnen Komponenten sind gemäß Kabelplan verlegt und eindeutig beschriftet

O 6. Herstellen des bauseitigen E-Anschlusses. Dieser muss am Inbetriebnahmetag jederzeit einschaltbereit sein

O 7. Endwiderstände bzw. Abschlussdioden wurden in den Anschlussdosen eingesetzt

O 8. Falls bauseits kein Anschluss der Abzweigdosen und Motoranschlüsse erfolgte, ist die Zugänglichkeit (insbesondere Höhe) zu gewährleisten

O 9. Funktionsfähigkeit der Lüftungsanlage/RWA-Anlage baus. Geprüft (z. B. Vom Elektriker)

O 10. Schriftliche Bestätigung, dass die Anlage inbetriebnahmebereit installiert ist

O 11. Teilnahme eines verantwortlichen E-Monteurs am Inbetriebnahmetag

O 12. Teilnahme eines Systemverantwortlichen des Auftraggebers für Einweisung/Übergabe

O 13. Bereitstellung von Dokumenten für den Sachverständigen (z.B. TÜV).

Bitte per e-Mail im PDF-Format an die Firma DomoTec GmbH, Herrn Blaß, vorab übermitteln:

- Baugenehmigung
- Brandschutzgutachten
- Berechnung der RWA-Flächen nach Brandschutzgutachten
- Nachweis, das RWA durch BMA ausgelöst wird (Prüfprotokoll des TÜV-BMA)

_____
Unterschrift / Stempel: Name / Datum

PS: Sollte die Montage / Inbetriebnahme aufgrund bauseitig geschuldeter Vorleistung nicht stattfinden können, zeigen wir vorsorglich an, dass daraus entstehende Kosten dem Verursacher weiterberechnet werden.

DomoTec GmbH
Stefan Blaß